

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 310/2019/Odd.V,ÚP
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1999 Z.z. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela:
„Grotta v parku J.B. Magina Dubnica nad Váhom“

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ: **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom
Zastúpený: Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

1.2. Zhotoviteľ: **ART RESTAURO SK, s.r.o.**
Sídlo: Švabinského 20, 851 01 Bratislava
Zastúpená: Mgr.art. Ernest Vajčovec, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 2926879521/1100
IČO: 46 545 701
DIČ: 2023482494
IČ DPH: SK2023482494

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27. 9. 2019 Zmluvu o dielo č. 310/2019, predmetom ktorej sú stavebné práce na Grotte v parku J.B. Magina, Dubnica nad Váhom zamerané na sanáciu vlhkosti objektu.
2. Ku dňu 30. 11. 2019 zhotoviteľ zrealizoval časť predmetu diela. Cena zrealizovanej časti predmetu diela je 14 581,20 EUR bez DPH (17 497,44 EUR s DPH) z celkovej ceny diela 17 707,20 EUR bez DPH (21 248,64 EUR s DPH).
3. Zvyšnú časť predmetu diela v rozsahu „Škarovanie muriva hĺbkové“ v cene 3 126,00 EUR bez DPH (3 751,20 EUR s DPH) zhotoviteľ nezrealizoval v dohodnutom termíne z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok v zmysle Čl. 3 bod 3.8 Zmluvy o dielo.
4. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene termínu ukončenia realizácie diela a dohoda o zmene platobných podmienok.

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Pôvodný text Čl. 3. Čas zhotovenia diela bod 3.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým textom: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zrealizuje do 31.08.2020.

2. Pôvodný text Čl. 4. Cena diela a platobné podmienky bod 4.3 sa nahrádza novým textom:
Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Prvú faktúru na sumu 6 374,59 EUR s DPH vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi do 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy o dielo. Druhú faktúru vo výške 11 122,85 EUR s DPH vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania zrealizovanej časti diela.
Tretiu faktúru vo výške 3 751,20 EUR s DPH vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania časti diela zrealizovanej do 31.08.2020.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné, tu nezmienené časti Zmluvy o dielo č. 310/2019 zo dňa 27.09.2019 zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 310/2019 zo dňa 27.09.2019 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 310/2019 zo dňa 27.09.2019 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 310/2019 zo dňa 27.09.2019 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Dubnici nad Váhom dňa: 07.01.2020

V Bratislave dňa: 07.01.2020

.....
Za objednávateľa:

Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

.....
Za zhotoviteľa:

Mgr. art. Ernest Vajčovec
konateľ