

**D O D A T O K č. 01/2019**

**k Zmluve o dielo č. BTI\_20190912 zo dňa 27.09.2019, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

---

**Zmluvné strany:**

**1. Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom**  
 Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
 Zastúpený: Mgr. Peter Wolf – primátor mesta  
 IČO: IČO: 00317209  
 DIČ: 20213392276  
 IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
 Kontakt: tel./e-mail: Ing. Milan Blaško, 0917 401 325  
 Právna forma: mesto  
 (ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ: BTI, s.r.o.**  
 Sídlo: Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina  
 Zastúpený: Tomáš Bohuš  
 IČO: 47 619 503  
 DIČ: 2024041558  
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 IBAN : SK8409000000005122524841  
 Kontakt: tel./e-mail: +421948215460, tbohus@bticonstruct.sk  
 Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 61755/L  
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. I.****Všeobecné ustanovenia**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27. 9. 2019 Zmluvu o dielo č. BTI\_20190912 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je dielo:  
**„Úprava križovatky a úprava schodísk.“**
2. Ku dňu 09. 12. 2019 **zhotoviteľ zrealizoval časť predmetu** diela v rozsahu:  
 Stavba: Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1  
 Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 2  
 Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 3
3. Cena zrealizovanej časti predmetu diela pozostáva z nasledovných položiek:
 

a) Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1: .....	3.602,89 Eur bez DPH
b) Obrancov Mieru – schodisko 2: .....	2.815,31 Eur bez DPH
c) Obrancov Mieru – schodisko 3: .....	4.222,68 Eur bez DPH
Cena zrealizovanej časti predmetu diela spolu: .....	<b>10.640,88 Eur bez DPH</b>
	<b>.....12.769,06 Eur s DPH</b>

Celková cena zrealizovanej časti predmetu diela predstavuje sumu: 10.640,88 Eur bez DPH z celkovej ceny diela 40.201,17 Eur bez DPH (48.241,40 Eur s DPH).

4. Zvyšnú časť predmetu diela v rozsahu:  
Stavba: **Úprava križovatky na komunikácii ul. Jesenského – výjazd od Základnej umeleckej školy v cene 29.560,29 Eur bez DPH (35.472,35 Eur s DPH)** zhotoviteľ **nezrealizoval** v dohodnutom termíne z dôvodu nesúhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii zo strany Okresného dopravného inšpektorátu a následnej nevyhnutnej úpravy projektovej dokumentácie, čo prispelo k predĺženiu získania všetkých právoplatných súhlasných stanovísk dotknutých orgánov. V zmysle Čl. 3 bod 3.2 Zmluvy o dielo, uvedený dôvod omeškania s termínom realizácie diela je považovaný za okolnosť, ktorá vznikla na strane objednávateľa a zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia diela.
5. Predmetom tohto dodatku je **dohoda zmluvných strán o zmene termínu ukončenia realizácie diela a dohoda o zmene platobných podmienok.**

## **Čl. II. Predmet dodatku**

1. Pôvodný text Čl. 3. Čas a miesto plnenia bod 3.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým textom:  
**„3.1 Miesto plnenia: Mesto Dubnica nad Váhom, ul. Jesenského a ul. Obrancov mieru.  
Začatie realizácie diela: do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.  
Ukončenie realizácie diela: do 30. 04. 2020.  
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác.“**
2. Pôvodný text Čl. 5. Platobné podmienky a zádržné bod 5.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým textom:  
**„Zhotoviteľ vystaví faktúru do 14 dní od vykonania diela alebo jeho časti v 2 origináloch spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.  
Faktúra bude obsahovať:**
- **označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, príp. IČ DPH (ak je relevantné)**
  - **číslo faktúry**
  - **číslo zmluvy**
  - **dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry**
  - **označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť**
  - **fakturovanú sumu**
  - **označenie Diela**
  - **pečiatka a podpis oprávnenej osoby“**
3. Pôvodný text Čl. 5. Platobné podmienky a zádržné bod 5.3 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým textom:  
**„5.3 Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať iba skutočne zrealizované práce po písomnom odsúhlasení všetkých skutočne (riadne) vykonaných stavebných prác, resp. ich častí, stavebným dozorom, a to formou zisťovacieho protokolu**

a súpisu vykonaných prác a dodávok. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

- 5.3.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na úhrade ceny diela v dvoch častiach.
- 5.3.2 Prvú časť ceny diela vo výške 10.640,88 Eur bez DPH (12.769,06 Eur s DPH) uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po vykonaní časti predmetu diela v rozsahu:  
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1  
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 2  
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 3  
na základe vystavenej a doručenej faktúry po protokolárnom odovzdaní vykonanej časti predmetu diela.
- 5.3.3 Druhú časť ceny diela vo výške 29.560,29 Eur bez DPH (35.472,35 Eur s DPH) uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po vykonaní časti predmetu diela v rozsahu:  
Stavba: Úprava križovatky na komunikácii ul. Jesenského – výjazd od Základnej umeleckej školy na základe vystavenej a doručenej faktúry po protokolárnom odovzdaní vykonanej časti predmetu diela.

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 01/2019 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č. 01/2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 01/2019 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dubnici nad Váhom 17.12.2019

.....  
Mgr. Peter Wolf  
Primátor mesta  
Za objednávateľa

.....  
Tomáš Bohuš  
Konateľ  
Za zhotoviteľa