

D O D A T O K č. 02/2020

k Zmluve o dielo č. BTI_20190912 zo dňa 27.09.2019, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom

Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpený: Mgr. Peter Wolf – primátor mesta
IČO: IČO: 00317209
DIČ: 20213392276
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Kontakt: tel./e-mail: Ing. Milan Blaško, 0917 401 325
Právna forma: mesto
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: BTI, s.r.o.

Sídlo: Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
Zastúpený: Tomáš Bohuš
IČO: 47 619 503
DIČ: 2024041558
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK8409000000005122524841
Kontakt: tel./e-mail: +421948215460, tbohus@bticonstruct.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 61755/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 27. 9. 2019 Zmluvu o dielo č. BTI_20190912 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je dielo:
„Úprava križovatky a úprava schodísk.“
2. Ku dňu 25. 04. 2020 **zhotoviteľ zrealizoval časť predmetu diela** v rozsahu:
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 2
Stavba: Obrancov Mieru – schodisko 3

3. Cena zrealizovanej časti predmetu diela pozostáva z nasledovných položiek:
- a) Obrancov Mieru – schodisko s rampou 1:3.602,89 Eur (bez DPH)
 - b) Obrancov Mieru – schodisko 2:2.815,31 Eur (bez DPH)
 - c) Obrancov Mieru – schodisko 3:4.222,68 Eur (bez DPH)
- Cena zrealizovanej časti predmetu diela spolu:**10.640,88 Eur (bez DPH)**

Celková cena zrealizovanej časti predmetu diela predstavuje sumu: 10.640,88 Eur bez DPH z celkovej ceny diela 40.201,17 Eur bez DPH (48.241,40 Eur s DPH).

4. Zvyšnú časť predmetu diela v rozsahu:
 Stavba: **Úprava križovatky na komunikácii ul. Jesenského – výjazd od Základnej umeleckej školy v cene 29.560,29 Eur bez DPH** zhotoviteľ **nezrealizoval** v dohodnutom termíne z dôvodu nesúhlasného stanoviska k projektovej dokumentácii zo strany Okresného dopravného inšpektorátu a následnej nevyhnutnej úpravy projektovej dokumentácie, čo prispelo k predĺženiu získania všetkých právoplatných súhlasných stanovísk dotknutých orgánov. V zmysle Čl. 3 bod 3.2 Zmluvy o dielo, uvedený dôvod omeškania s termínom realizácie diela je považovaný za okolnosť, ktorá vznikla na strane objednávateľa a zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela.
5. Predmetom tohto dodatku je **dohoda zmluvných strán o zmene termínu ukončenia realizácie diela.**

Čl. II. Predmet dodatku

1. Pôvodný text Čl. 3. Čas a miesto plnenia bod 3.1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým textom:
„3.1 Miesto plnenia: Mesto Dubnica nad Váhom, ul. Jesenského a ul. Obrancov mieru.
Začatie realizácie diela: do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Ukončenie realizácie diela: do 31. 12. 2020.
Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po odovzdaní a prevzatí prác.“

Čl. III.
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 02/2020 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
3. Dodatok č. 02/2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa osobitných predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 02/2020 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dubnici nad Váhom 25. 4. 2020

.....
Ing. Milan Blaško, na základe poverenia
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
Za objednávateľa

.....
Tomáš Bohuš
Konateľ
Za zhotoviteľa