

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 430/2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : **Mesto Dubnica nad Váhom**
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko
IČO : 00317209
DIČ : 2021339276
IČ DPH: : Nie je platca DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom
číslo účtu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných : Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických : Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby : Bc. Adam Minarech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela : Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu : +421 42 4455762
e-mail : jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno

Sídlo : **Skupina dodávateľov „SIBastav s.r.o. – BAUMANN Nitra s.r.o.“**
IČO : **SIBastav s.r.o., vedúci člen skupiny dodávateľov**
DIČ : **Hviezdoslavova 122, 017 01 Považská Bystrica**
bankové spojenie : **36 015 539**
číslo účtu : **2020111027**
zastúpený : **Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava**
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : **SK74 0900 0000 0051 4803 5827**
a) zmluvných : **Marek Jánošík – konateľ spoločnosti**
b) technických : **Marek Jánošík**
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : **Marián Matuška**
číslo telefónu : **Ing. Milan Lukáč**
e-mail : **0905918020**
zapísaný : **sibastav@sibastav.sk**
: **Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro,**
: **vložka č. 3604/R**

Obchodné meno

Sídlo : **BAUMANN Nitra s.r.o., člen skupiny dodávateľov**
IČO : **Lehota 906, 951 36 Lehota**
DIČ : **47 240 768**
IČ DPH: : **2023571187**
bankové spojenie : **SK20 23571187**
číslo účtu : **Tatra banka, a.s.**
zastúpený : **SK52 1100 0000 0029 4101 7743**
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : **Tomáš Zaujec – konateľ spoločnosti**
a) zmluvných : **Tomáš Zaujec**
b) technických : **Tomáš Zaujec**

číslo telefónu : 0948 215 710
e-mail : info@baumannnitra.sk
zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 41043/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia komunikácie na ulici Hasičská + vyvýšený priechod**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 21.10.2025 Zmluvu o dielo č. 430/2025 a Dodatok č. 1 podpísaný dňa 16.12.2025, ktorej predmetom je rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Hasičskej, prísluších chodníkov, osvetlenia a vybudovanie vyvýšeného priechodu pre chodcov (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s §18 ods. 1 písm. b) v spojení s §18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas realizácie Diela vznikla z jeho povahy nevyhnutná potreba úpravy rozsahu prác. Ide o práce na chodníku, ktorý bol síce predmetom Diela, avšak pôvodne len v obmedzenom rozsahu. Konkrétne išlo o úzky úsek upravovaný z dôvodu poškodenia povrchu pri osadení cestných obrubníkov a výmene verejného osvetlenia.

Objednávateľ následne prehodnotil technický stav predmetného úseku a rozhodol o jeho rekonštrukcii v celej šírke chodníka. Potrebu týchto prác nebolo možné vopred identifikovať pred začatím realizácie Diela, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 k tomuto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:

„1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH **181 548,65 EUR** (slovom: stoosemdesiatjedentisícpäťstoštyridsaťosem EUR a šesťdesiatpäť centov)

DPH 23% **41 756,19 EUR** (slovom: štyridsaťjedentisícšesťdesiatšesť EUR a devätnásť centov centov)

cena spolu s DPH **223 304,84 EUR** (slovom: dvestodvadsaťtritisícštyristoštyri EUR a osemdesiatštyri centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

ktorý sa nahrádza novým znením:

„1. Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH **234 000,41 EUR** (slovom: dvestotridsaťštyritisíc EUR a štyridsaťjeden centov)

DPH 23% **53 820,09 EUR** (slovom: päťdesiattritisícosemstodvadsať EUR a deväť centov)
cena spolu s DPH **287 820,50 EUR** (slovom: dvestoosemdesiatšedemtisícosemstodvadsať EUR a päťdesiat centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela. Súčasné textové znenie článku II ods. 2, písm. a) Zmluvy v znení:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) vykonať Dielo v lehote do 2 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom“

sa nahrádza nasledovným novým znením:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) vykonať Dielo v lehote do 31.3.2026“

4. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku, prác naviac, dochádza k zmene článku IV. Zmluvy. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku IV. Platobné podmienky a fakturácia, ods.1 Zmluvy v znení:

Pôvodný ods.1, Článok IV. Zmluvy, ktorý znie:

„Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká až po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.“

sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

„1. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

- a) Prvú Faktúru vo výške 70 % z Ceny uvedenej v článku III. ods. 1 Zmluvy vystaví Zhotoviteľ najskôr po uskutočnení plnenia zodpovedajúcemu min. 70 % z Ceny.
b) Druhú Faktúru vo výške 30 % z Ceny uvedenej v článku III. ods. 1 Zmluvy vystaví Zhotoviteľ až po riadnom a úplnom odovzdaní a záverečnom prevzatí Diela, vrátane dodania kompletnej dokumentácie k dielu v zmysle prílohy č. 3, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.“

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľia každý po jednom rovnopise.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 –ocenený „Výkaz výmer“ prác naviac
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa,

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik

vedúci spoločného stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
dopravy a životného prostredia,
na základe poverenia primátora

Marek Jánošík

konateľ spoločnosti SIBAstav, s.r.o.

Tomáš Zaujec

konateľ spoločnosti BAUMANN Nitra s.r.o.