

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

[illegible]

VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY
technologická odstavka elektro
prevzatíe, odovzdanie
prízemí budovy na JV, SV a JZ
ch druhov živočíchov v budove)

Dátum: 9-12-2019

V období 1.4.-30.9. nevykonávať práce na fasáde na prízemí budovy na JV,SV a JZ strane - vid' Príloha (Posudok na výskyt chránených druhov živočíchov v budove)

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

- 9 -

Ing. Juraj Tlupa
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti domu rúndy dvanásť rokov		Objekt, oddiel, práca		Doba výstavby : týždň																																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Prebratie stavenskisa																																																							
SO 002 Zateplenie strechy																																																							
časť 002a - Zateplenie plochých striech																																																							
6- Zhotovenie adhézneho mostíka na betónové a maltové podklady																																																							
Oporná vrstva z betónu ľahkého polystyrénového																																																							
Oporná teploizolačná hmota																																																							
Vyspravenie a vyčistenie povrchu strechy pred realizáciou zateplenia																																																							
9- Vybúranie vrstiev strechy po nosnú konštrukciu strecha																																																							
Demontáž betónovej čapky zábradlia š. 500 mm, dĺžky do 4,5 m																																																							
Vybúranie kovových výplní zábradlí cca 3000 x 700 mm																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku 2 - 20 km																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt do 10 m																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m																																																							
Poplatok za skladovanie - ostatné																																																							
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m																																																							
712-Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°																																																							
Zhotovlenie paroizbrany plochej strechy																																																							
Zhotovlenie povlek. krytiny striech plochých do 10° podkladný pás																																																							
Zhotovlenie povl. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením																																																							
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v obj. v. nad 12 do 24 m																																																							
713-Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°																																																							
Montáž tepelnej izolácie na atiku z nenasakavej izolácie																																																							
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m																																																							
764-Ochranná difúzna fólia																																																							
Demontáž krytiny hladkej strešnej strecha 1. strecha 11																																																							
Oplechovanie strechy 1 nad vstupným portálom a strechy 11																																																							
Nápojenie nových vpustí na pôvodnú dažďovú kanalizáciu																																																							
Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v obj. výšky nad 12 do 24 m																																																							
769-Nadstavovanie pôvod vetrac. komínokov na streche, demont., mont., dod																																																							
Presun hmôt pre montáž vzduchot. zariadení obj. výšky nad 7 do 24 m																																																							
783-Nátery kľampiarskych konštr. syntetické farby šedej																																																							
Nátery kľampiarskych konštr. syntetické 2x emalované																																																							
33M-Doprava + prenájom žeravú																																																							
časť 002b - Zateplenie stropu strecha 3																																																							
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku 2. - 20. km																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt do 10 m																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt za každ. ďalších 5 m																																																							
Poplatok za skladovanie - ostatné																																																							
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m																																																							
712-Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.																																																							
Zhotovlenie paroizbrany na strope																																																							
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v obj. výšky do 36 m																																																							
713-Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy																																																							
Zakryvanie tepelnej izolácie																																																							
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m																																																							
časť 002c - Zateplenie stropu strecha 9																																																							
9- Lešenie ľahké pracovné pomocné																																																							
Vyčistenie a vypratanie budov pri výške podlaží do 4m																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku 2. - 20. km																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt do 10 m																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt za každ. ďalších 5 m																																																							
Poplatok za skladovanie - ostatné																																																							
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m																																																							
712-Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.																																																							
Zhotovlenie paroizbrany na strope																																																							
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v obj. výšky do 36 m																																																							
713-Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy																																																							
Zakryvanie tepelnej izolácie																																																							
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m																																																							
časť 002d - Zateplenie strechy 10																																																							
9- Lešenie ľahké pracovné pomocné																																																							
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie																																																							
Zvislá doprava sútiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km																																																							
Odvoz sútiny a vybúraných hmôt na skládku 2. - 20. km																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt do 10 m																																																							
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúraných hmôt za každ. ďalších 5 m																																																							
Poplatok za skladovanie - ostatné																																																							
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m																																																							
712-Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nos. prvkov streš. konštr.																																																							
Zhotovlenie paroizbrany na strope v podkr. priestore s vazník. krovom																																																							
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v obj. výšky do 36 m																																																							
713-Mont. tep. izol. stiech kladená voľne medzi a pod nosníky hr nad 10cm																																																							
Priplatok za prácu v sťaženiých podmienkach																																																							
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. do 36 m so sťaž. prístupom																																																							
763-Montáž nosníkov UA na závesoch pre vloženie tepelnej izolácie																																																							
Presun hmôt pre sádrok. konš. v obj. výšky do 36 m so sťaž. prístupom																																																							
764-Montáž poštne hydroizolácie sd max = 0,5 m																																																							
dovozdanie stavby																																																							

Dátum:

9 -12- 2019



prevzatie, odovzdanie

VOJHOSPODÁRSKE STAVBY

- ekologický podnik a.s.
 Pásovaňská 8, 823 53 Bratislava

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

[illegible]

VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY
technologická odstavka elektro
prevzaté, odovzdanie

Dátum: 9-12-2019

Ing. Juraj Tlapa
predseda predsedstva

VOJNOSPÔSOBNÉ STAVY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
-6-

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ - PRACOVNÍCI

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

	Objekt, oddiel, práca	Pracovníci počet	Doba výstavby : týždne	Akcia:
	Prebrate staveniska			Zníženie energetickej náročnosti domu kultúry Dubnica nad Váňami
	SO-001 Zateplenie obvodového plášťa			
3-	Ošetrenie odkrytej výstuže antikoróznym náterom 20% plochy	1		
6-	Oprava vonkajších omietok brizolitových 20-40% plochy	4		
	Oprava vonkajších omietok z umelého kameňa 10% plochy vymývan.	4		
	Priprava vonkajšieho podkladu a mechanické očistenie sien	5		
	Vonkajšia omietka tenkovrstvová silikónová+medzináter+škar.hmota	5		
	Vonkajšia omietka sieten tenkovrstvová, škrabanár, hr. 2mm	5		
	Zhotovenie adhézneho mostíka-rimsa 20% plochy	2		
	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr.30mm StoTherm Mineral	5		
	Priplovlak za členitosť fasády	5		
	Kontaktný zateplovací hr. 30mm	5		
	Kontaktný zateplovací systém pre sokel hr.30mm StoTherm Classic 1	5		
	Kontaktný zateplovací systém pre sokel hr. 160 mm StoTherm Classic 1	5		
	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm StoTherm Mineral	5		
	Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm StoTherm Mineral	5		
	Opravná reprofiláčna hmota rimsa cca 20%	3		
9-	Odstránenie degradovaného betónu rimsa cca 20%	2		
	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami	5		
	Priplovlak za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia leštenia	5		
	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami	5		
	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy nad 1,90 do 2,50 m	4		
	Ochranná sieť na boku leštenia zo siete	4		
	Demontáž ochrannej siete na boku lešenja zo siete	4		
	Montáž záchytnej striešky zariadenej súčasne s ľah. alebo ťaž. lešením	4		
	Priplovlak za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchyt striešky	4		
	Demontáž záchyt. striešky zriadovanej súčasne s ľah. alebo ťaž.lešením	4		
	STO soklový profil pre hr. izolantu 30 mm hliníkovej	4		
	STO Soklový profil pre hr. izolantu 180 mm (hlínikovový)	4		
	STO rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	4		
	STO nasuvací profil Sto-Aufsteckprofil Perfekt 3 mm (plastový)	4		
	STO dilatčný profil (Sto-Dehnfugenprofil plastový)	4		
	STO okenný profil Sto-Anputzleiste (plastový)	4		
	STO odkvapový profil Sto-Tropfkantenprofil (plastový)	4		
	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie	2		
	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	2		
	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	1		
	Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku 2. - 20. km	1		
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	2		
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybur. hmôt za každých ďalších 5 m	2		
	Poplatok za skladovanie - ostatné			
99-	Presun hmôt	2		
711-	Montáž a dodávka tekutej izolácie rimsa	3		
	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	3		
713-Montáž tepelnej izolácie rímsy polystyrénom. kladeným do lepidla - rimsa		4		
	Presun hmôt pre izolácie tepelné	4		
764-Demontáž zvzdového dažďového potrubia		3		
	Demontáž oplechovania líms a lemovania vrátane podkládového plechu	3		
	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 550 mm	3		
	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách	3		
	Demoniáz žlabov poddkvap alebo nadrímsových štvothr. rovných	3		
	Žlaby z pozinkovaného plechu, podddkvapové polkruh. r.š. 330 mm	3		
	Žlaby z pozink. plechu, nadřímsové, štvothr., v hákoch. r.š. do 500 mm	3		
	Oplechovanie parapetov z hlínikového plechu, vr. rohov r.š. do 550 mm	3		
	Oplechovanie parapetov z hlínikového plechu, vr. rohov r.š. do 600 mm	3		
	Demontiáz oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	3		
	Demontiáz oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	3		
	Oplechovanie líms a ozdobjných prvkov z pozink. plechu, r.š. 250 mm	3		
	Oplechovanie líms a ozdobjných prvkov z pozink. plechu, r.š. 600 mm	3		
	Oplechovanie líms a ozdobjných prvkov z pozink. plechu, r.š. 700 mm	3		
	Oplechovanie líms a ozdobjných prvkov z pozink. plechu, r.š. 800 mm	3		
	Oplechovanie muriva a atlk z pozink. plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	3		
	Zvodové rúry z pozinkovanéhoPZ plechu, kruhové priemer 120 mm	3		
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v obj. výšky nad 12 do 24 m	3		
767-Demontáž mreží		2		
	Montáž doplnkov. vzduchotechnická mrežia	2		
	Presun hmôt pre kovové stavebné dopl.konstr. v obj. v. nad 24 do 36 m	2		
783-Nátory klamp.konstr. syntetické farby sedej dvojnásob.	Nátory klampiarskykh konstr. syntetické na vzdychu schruce 2x email.	2		
Odobrzanie stavby				

V období 1.4.-30.9. nevykonávať práce na fasáde na prízemí budovy na JV,SV a JZ strane - vid' Príloha (Posudok na výskyt chránených druhov živočíchov v budove)

Dátum: 9-12-2019

— ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Ing. Juraj Tlapa
predseda predsedstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ - PRACOVNÍCI

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Objekt, oddiel, práca		Pracovníci počet	Doba výstavby : lyždeň																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Prebratie staveniska																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Dátum: 9-12-2019

— ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

6

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ - PRACOVNÍCI

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Pracovníci		Objekt, oddiel, práca		Doba výstavby : týždne	
počet				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	
Prebratie staveniska					
SO 003 Výmena okien a dverí					
3-	Murivo nosné z tvárnic pórobetónových hr. 300 mm YTONG	4			
6-	Oprava vnútor ostenia okenného alebo dverí omietkou vápennou hliad.	4			
	Priprava vnútorného podkladu sien	2			
	Vnútorná omietka sien	2			
	Potiahnutie vnút. sien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	2			
9-	Vyvesenie drev. okenného krídla do suti plochy do 2 m2	3			
	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3			
	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených plochy do 1m2	3			
	Vybúranie rámov okien dvojítych alebo zdvojených kovových pl. do 4m2	3			
	Vybúranie drev. rámov okien dvojítych alebo zdvojených pl. nad 4m2	3			
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie	3			
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1			
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 2. - 20. km	1			
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	3			
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt za každ. ďalších 5 m	3			
	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09)	3			
99-	Presun hmôt pre opravy a údržbu obj.vr. vonkaj. plášťov výšky do 25 m	3			
766-	Montáž hliníkových okien	3			
	Montáž plastových okien a balkónových dverí	4			
	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého, do zárubne dvojkrídlové	3			
	Montáž dverového krídla kompletiz otváracého, do zárubne dvojkrídlové	3			
	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	4			
	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v obj. výšky nad 6 do 12 m	4			
767-	Montáž výjezu do podstrešného priestoru	3			
	Demontáž a likvidácia výjezu do podstrešného priestoru do 1,5 m2	3			
	Presun hmôt pre kovové stavebné dopln. konštr. v obj. v. nad 24 do 36 m	3			
784-	Penetrovanie jednotnosobné jemnomrzných podkladov výšky do 3, 80 m	3			
	Zakrývanie otvorov fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	3			
	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach	3			
	Maľby z maliar.zmesí ručne nanášané dvoj.zákl.na podklad jemnomrzný	2			
787-	Vysklievanie alebo rozbitie skla okien a dverí skla plochého do suti	3			
SO 004 Elektromontáže					
725-	Demontáž a likvidácia elek. zásobníkového ohrievača vody do 200 l	3			
	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného do 150 L	3			
	Montáž zmiešavacieho ventilu	1			
21M-	Montážne práce - siveidiá a led pásy	3			
	Montáž nosnej konštrukcie panelov	4			
	Podružný materiál pre fotovoltický systém	4			
	Montáž fotovoltackého panela (vodíče, pož.upchávkvy, string boxy...)	4			
	Demontáže svietidiel a zdrojov	3			
	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v obj. v. nad 7 do 24 m	3			
HZS-Revízie					
SO 005 Bleskozvod					
21M-	Zvodový vodič vč. podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10mm Cu D 8mm	3			
	Zachyt'ťč účt' upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	3			
	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do sieny	3			
	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	3			
	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	3			
	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	3			
SO 006 Ostatné					
3-	Murivo nosné z betónovou výplňou - nadmurovanie pilierov zábradlia	3			
6-	Vonk. omietka tenkovr. silikónová+medzináter+armov hmota a sieťka	1			
762-	Demontáž dreveného prístrešku na terase do suite (x)	4			
	Demontáž a opätovná montáž - presunutie dreveného prístrešku	4			
764-	Demontáž tabuliek a ostatných prvkov na fasáde	1			
	Demon. markízy z trapéz plechu, úprava kotv pre zateplenie, opät.mont.	4			
	Oplechovanie zábradlí z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	4			
	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v obj. výšky nad 12 do 24 m	4			
767-	Montáž výplni zábradlia medzi slúpkami a horného madla	3			
	Demontáž zábradlia, úprava kotvenia pre zateplenie a opätovná montáž	3			
	Demontáž markízy, úprava kotvenia pre zateplenie, opätovná montáž	4			
	Opätovná montáž mrieží pevných s úpravou kotvenia pre zateplenie	3			
	Demontáž mrieží pevných pre opätovnú montáž	3			
	Demontáž a opätovná montáž ostatných prvkov na fasáde	3			
	Presun hmôt pre kovové stavebné dopln. konšt. v obj. v. nad 24 do 36 m	3			
Odvovdzanie stavby					

**VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY**
*technická odstavka elektro
prevzatie, odovzdanie*

Dátum: 2019-12-09

VÝHOSPODÁRSKE STAVBY
— ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Ing. Juraj Tlapa
predseda predsedstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ - STROJE A ZARIADENIA

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Akcia	Zníženie energetickej náročnosti domu katalýzou plynovej a vodnej kúrenia
Objekt, oddiel, práca	Sroje Zariadenia
Prebratie staveniska	
SO 001 Zateplenie obvodového plášťa	
3- Ošetrovanie odkrytej výstuže antikoróznym náterom 20% plochy	
6- Oprava vonkajších omlietok brizolitových 20-40% plochy	
Oprava vonkajších omlietok z umelého kamňa 10% plochy vymývajú.	
Priprava vonkajšieho podkladu a mechanické očistenie stien	
Vonkajšia omlietka tenkovrstvová silikónová+medzinátera+škar hmota	
Vonkajšia omlietka stien tenkovrstvová, škrabaná, hr. 2mm	
Zhotovenie adhézneho mostíka-rimsa 20% plochy	
Kontaktný zateplovací systém ostenia hr.30mm StoTherm Mineral	
Priplopatok za členitosť fasády	
Kontaktný zateplovací hr. 30mm	
Kontaktný zateplovací systém pre sokel hr.30mm StoTherm Classic 1	
Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm StoTherm Classic 1	
Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm StoTherm Mineral	
Kontaktný zateplovací systém hr. 160 mm StoTherm Mineral	
Opravná reprofilačná hmota rimsa cca 20%	
9- Odstránenie degradovaného betónu rimsa cca 20%	
Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami	
Priplopatok za prvky a každý ďalší i začiaty mesiac použitia leštenia	
Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami	
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy nad 1,90 do 2,50 m	
Ochranná sieť na boku leštenia zo siete	
Demontáž ochrannej siete na boku leštenia zo siete	
Montáž zachytnej striešky zariadenej súčasne s ňň. alebo ťaž. lešením	
Priplopatok za prvky a každý ďalší i začiaty mesiac použitia zachyt. striešky	
Demontáž zachyt. striešky zariadenej súčasne s ňň. alebo ťaž. lešením	
STO soklový profil pre hr. izolantu 30 mm hliníkovoý	
STO Soklový profil pre hr. izolantu 180 mm (hliníkovoý)	
STO rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	
STO nasuvací profil Sto-Aufschießprofil Perfekt 3 mm (plastový)	
STO dilatčný profil (Sto-Dehnfugenprofil plastový)	
STO okenný profil Sto-Anputzleiste (plastový)	
STO odkvapový profil Sto-Tropfkantenprofil (plastový)	
Zvislá doprava sútiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie	
Zvislá doprava sútiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	
Odvoz sútiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	
Odvoz sútiny a vyburaných hmôt na skládku 2. - 20. km	
Vnútrostenisková doprava sútiny a vyburaných hmôt do 10 m	
Vnútrostenisková doprava sútiny a vybur. hmôt za každých ďalších 5 m	
Poplatok za skladovanie - ostatné	
99- Presun hmôt	
711-Montáž a dodávka tekutej izolácie rimsa	
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	
713-Montáž tepelnej izolácie rinsky polystyrénom, kladeným do lepidla - rimsa	
Presun hmôt pre izolácie teplelné	
764-Demontáž zvodového dažďového potrubia	
Demontáž oplechovania rims a lemovania vrátane podkládového plechu	
Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu. r.š. 550 mm	
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách	
Demontáž žľabov podobkap alebo nadřimsových řtvorňř rovňřných	
Žľaby z pozinkovaného plechu, podobkvapové polkruh. r.š. 330 mm	
Žľaby z pozink. plechu, nadřimsové, řtvorňř., v háčkoch, r.š. do 500 mm	
Oplechovanie parapetov z hliníkoveho plechu, vr. rohov r.š. do 600 mm	
Oplechovanie parapetov z hliníkoveho plechu, vr. rohov r.š. do 600 mm	
Demontáž oplechovania parapetov rř od 100 do 330 mm, -0,00135t	
Demontáž oplechovania parapetov rř od 400 do 600 mm, -0,00287t	
Oplechovanie rims a ozdobných prvkov z pozink. plechu, r.š. 250 mm	
Oplechovanie rims a ozdobných prvkov z pozink. plechu, r.š. 600 mm	
Oplechovanie rims a ozdobných prvkov z pozink. plechu, r.š. 700 mm	
Oplechovanie rims a ozdobných prvkov z pozink. plechu, r.š. 800 mm	
Oplechovanie muřiva a atik z pozink. plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	
Zvodové rury z pozinkovanéhoPZ plechu, kruhové priemer 120 mm	
Presun hmôt pre konřtrukcie klampiarske v obj. výšky nad 12 do 24 m	
767-Demontáž mreží	
Montáž doplnkov, vzduchotechnická mrežia	
Presun hmôt pre kovové stavebné dopl.konstr. v obj. v. nad 24 do 36 m	
783-Nátory klamp.konstr. syntetické farby ředey dvojnásob.	
Nátory klampiarských konstr. syntetické na vzduchu schnuce 2x email.	
Odozdvanie stavby	

VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY
technologická odstávka elektro
prevzatie, odovzdanie

V období 1.4.-30.9. nevykonávať práce na fasáde na prízemí budovy na JV,SV a JZ strane - vid' Príloha (Posudok na výskyt chránených druhov živočíchov v budove)

Dátum: 9 -12- 2019

VOZROZDZENIE SLOVAKA
-ekologický podnik a.s.
Pastovateľská 8, 823 53 Bratislava

-9-

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC - STROJE A ZARIADENIA

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Akcia: Zníženie energetickej náročnosti domu nameranou dĺžkou dachy		Doba výstavby: týždeň	
Objekt, oddiel, príala	Stroje	Zariadenia	
Prebratie stavenska			
SO 002 Zateplenie strechy			
časť 002a - Zateplenie plochých striech			
6- Zhotovenie adhézneho mostíka na betónové a maltové podklady			
Opravná reparačná hmota			
Vyspravenie a vyčistenie povrchu strechy pred realizáciou zateplenia			
Demontáž betónovej čapky zábradlia š. 500 mm, dĺžky do 4,5 m			
Vybúranie kovových výplní zábradlí cca 3000 x 700 mm			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku 2 - 20 km			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúr. hmôt za každ ďalších 5 m			
Poplatok za skladovanie - ostatné			
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m			
712- Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10°			
Zhotovenie paroizbrany plochej strechy			
Zhotovenie povlak. krytiny strech plochých do 10° podkladný pás			
Zhotovenie povlak. krytiny strech plochých do 10° pásmi pritevením			
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v obj. v. nad 12 do 24 m			
713- Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°			
Montáž tepelnej izolácie na aliku z nenasakavej izolácie			
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m			
764- Ochraná dĺžka fólia			
Demontáž krytiny hladkej strešnej strecha 1. strecha 11			
Oplechovanie strechy 1 nad vstupným portálom a strechy 11			
Napojenie nových strešných vpustí na pôvodnú dažďovú kanalizáciu			
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v obj. výšky nad 12 do 24 m			
769- Nastavenie pôvod. vetrac. komínčekov na streche, demont., mont., dod.			
Presun hmôt pre montáž vzduchot. zariadení obj. výšky nad 7 do 24 m			
783- Nátery klampiarskych konštr. syntetické farby šedej			
Nátery klampiarskych konštr. syntetické 2x emalované			
33M- Doprava + prenájom žeriavu			
časť 002b - Zateplenie stropu strecha 3			
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku 2 - 20 km			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúr. hmôt za každ ďalších 5 m			
Poplatok za skladovanie - ostatné			
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m			
712- Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.			
Zhotovenie paroizbrany na strope			
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v obj. výšky do 36 m			
713- Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy			
Zakryvanie tepelnej izolácie			
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m			
časť 002d - Zateplenie strechy 10			
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m			
Výšenie a vypratanie budov pri výške podlaží do 4m			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku 2 - 20 km			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúr. hmôt za každ ďalších 5 m			
Poplatok za skladovanie - ostatné			
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m			
712- Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.			
Zhotovenie paroizbrany na strope			
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v obj. výšky do 36 m			
713- Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy			
Zakryvanie tepelnej izolácie			
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m			
časť 002d - Zateplenie strechy 10			
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m			
Výšenie a vypratanie budov pri výške podlaží do 4m			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku 2 - 20 km			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúr. hmôt za každ ďalších 5 m			
Poplatok za skladovanie - ostatné			
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m			
712- Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.			
Zhotovenie paroizbrany na strope			
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v obj. výšky do 36 m			
713- Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy			
Zakryvanie tepelnej izolácie			
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m			
časť 002d - Zateplenie strechy 10			
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m			
Výšenie a vypratanie budov pri výške podlaží do 4m			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku 2 - 20 km			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúr. hmôt za každ ďalších 5 m			
Poplatok za skladovanie - ostatné			
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m			
712- Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.			
Zhotovenie paroizbrany na strope			
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v obj. výšky do 36 m			
713- Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy			
Zakryvanie tepelnej izolácie			
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m			
časť 002d - Zateplenie strechy 10			
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m			
Výšenie a vypratanie budov pri výške podlaží do 4m			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za každé ďalšie podlažie			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km			
Odvoz sútiny a vybúranych hmôt na skládku 2 - 20 km			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúranych hmôt do 10 m			
Vnútrostavenskú dopravu sútiny a vybúr. hmôt za každ ďalších 5 m			
Poplatok za skladovanie - ostatné			
99- Presun hmôt pre opravy a údržbu obj. vr. vonk. plášťov výšky do 25 m			
712- Utesnenie paroizbrany v miestach prestupu nosných lán streš. konštr.			
Zhotovenie paroizbrany na strope			
Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v obj. výšky do 36 m			
713- Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom 2 vrstvy			
Zakryvanie tepelnej izolácie			
Presun hmôt pre izolácie tepelné v obj. výšky nad 12 m do 24 m			
časť 002d - Zateplenie strechy 10			
9- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m			
Výšenie a vypratanie budov pri výške podlaží do 4m			
Zvislá doprava sútiny a vybúranych hmôt za prvé			

**VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY**
*technologická odstavka elektro
prevzatie, odovzdanie*

Dátum: 9 -12- 2019

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava

Pracovateľská 8, 823 53 Bratislava

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Kosák, PhD.
člen predstavenstva

