

**DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 46/2021
uzavretej dňa 17.02.2021**

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „**dotok**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
00 317 209
2021339276
Prima banka Slovensko, a.s.
SK03 5600 0000 0044 0503 3001

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Registrácia:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Email:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

SPORT Construction a.s.

Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22904
Petr Klár, předseda správní rady
27 752 771
2120310841
ČSOB, a.s.
CZ72 0300 0000 0002 1969 2734
+420 724 111 190
slamkova@ekkl.cz

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 17.02.2021 v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom „**Rekonštrukcia a výstavba atletického štadióna v Dubnici nad Váhom**“ Zmluvu o dielo č. 46/2021 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Čl. XIII Záverečné ustanovenia a s čl. III ods. 4 písm. b) a v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku č. 1.

Článok I.

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a neboli absolútne zrejmé z projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce neboli objektívne predpokladané pred zahájením prác na Diele, čo podpisom tohto dodatku potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné z viacerých dôvodov, ktoré sú nasledovné:
 - a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne, kompletné a komplexné zhotovenie diela.
 - b) Uvedené stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.
 - c) Obstaranie nového zhotoviteľa na naviac práce by mohlo výrazne ohroziť harmonogram stavebných prác.

2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní nasledujúcich Naviac prác:

Názov položky	MJ	Množstvo	Cena v €/MJ	Celkom €bez DPH
Podkladné vrstvy umelých povrchov	m ²	3 485,60	12,43	43 326,01
Asfaltový koberec drenážny PA 11, hr. 50 mm				
Búranie konštrukcií	m ²	3 574,88	2,10	7 507,25
Frézovanie živ. krytu hr. Do 50 mm. Č. nad 750 mm alebo nad 500 m ² s prekážkami				

3. Z dôvodu vykonania Naviac prác dochádza k zmene celkovej ceny diela. Pôvodný text Článku III. Cena za dielo sa nahrádza novým textom ktorý znie:

**„Článok III
Cena za Dielo**

1. *Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*

Cena bez DPH	516 228,24 EUR	<i>(slovom: päťstošestnásťtisícdeväťstošesťdesiatdva EUR dvadsaťštyri centov)</i>
DPH 20%	103 245,65 EUR	<i>(slovom: jednotritisícdeväťstoštyridsaťpäť EUR šesťdesiatpäť centov)</i>
Cena s DPH	619 473,89 EUR	<i>(slovom: šesťstodeväťtisícštyristosedemdesiattri EUR osemdesiatdeväť centov)</i>

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

4. Z dôvodu vykonania Naviac prác dochádza zmene času plnenia diela. Pôvodný text ods. 2 písm. a) článku II. Čas plnenia sa nahrádza novým textom ktorý znie:

„ 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) *vykonať Dielo v lehote do 210 dní od odovzdania staveniska Zhotoviteľovi,“*

5. Na základe oznámenia Zhotoviteľa zo dňa 26.04.2021 o zmene sídla v zmysle čl. XIII ods. 7 Zmluvy, došlo v Zmluve k zmene údajov o sídle Zhotoviteľa.

6. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela uvedené v tomto Dodatku č.1 a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto Dodatku č.1 ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy o dielo.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 je záväznou súčasťou zmluvy. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
2. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.. o verejnom obstarávaní.

5. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.
7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa: 24.05.2021

V Praze, dňa: 18.05.2021

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

.....
Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

.....
Petr Klár
předseda správní rady